



H. XLII AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA, NAYARIT

AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
 RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 ESTADO: 18000 NAYARIT
 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022

CIERRE DE EJERCICIO 2022


PERIODO DE: 1-ene AL 31-dic DEL 2022 HOJA 1 DE 7


INSTANCIA EJECUTORA: H. XLII AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA, NAYARIT

PROGRAMA: RESÚMEN

Fecha: 15/01/2023

CLAVE APERTURA PROGRAMÁTICA	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO						
	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	MPAL	BENEF	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	MPAL	BENEF	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	MPAL	BENEF	
01) AGUA POTABLE	5,666,338.94				5,666,338.94		4,656,252.03						1,010,086.91						1,010,086.91
02) URBANIZACION	18,141,659.07				18,141,659.07		14,389,943.49						3,750,353.55						3,750,353.55
04) ALCANTARILLADO	12,646,243.02				12,646,243.02		11,561,138.22						1,085,104.80						1,085,104.80
05) ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	3,833,182.87				3,833,182.87		3,685,332.77						147,850.10						147,850.10
SUMA DE LA HOJA	40,287,423.90				40,287,423.90		34,292,666.51						5,993,395.36						5,993,395.37
SUBTOTAL	40,287,423.90				40,287,423.90		34,292,666.51						5,993,395.36						5,993,395.37
TOTAL	40,287,423.90				40,287,423.90		34,292,666.51						5,993,395.36						5,993,395.37


 L.C. ANA MAURA RODRIGUEZ JIMENEZ
 DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS



H. XLII AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA, NAYARIT

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022

CIERRE DE EJERCICIO 2022

PERIODO DE: 1-ene AL 31-dic DEL 2022

HOJA 2 DE 7

Fecha: 15/01/2023

INSTANCIA EJECUTORA: H. XLII AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA, NAYARIT

PROGRAMA: 01) AGUA POTABLE

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACION Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJE.	FECHAS		INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDOS						METAS PROG.		% AVANCE		OBSERVACIONES							
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL				TOTAL	FEDERAL	ESTATAL				TOTAL	FEDERAL	ESTATAL				U.M.	CANT.	FIS.	FOL.								
									MUNICIPAL	MUNICIPAL	MUNICIPAL	MUNICIPAL			ESTATAL	RAMO 33	MPAL	BEDEF			ESTATAL	RAMO 33	MPAL	BEDEF												
2021/MF3-10-002-CP	OP-MUN-10-F3-002/2022 15/04/2022	REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE ROSAMORADA	ROSAMORADA, ROSAMORADA	C	31/05/2022	13/08/2022	\$	209,878.13						\$	209,878.13	\$	209,878.13									\$	-					ML PERSONAS	197.37 15	100%	100%	
2021/MF3-10-007-CP	OP-MUN-10-F3-007/2022 18/04/2022 OP-MUN-10-F3-038/2022 10/10/2022	REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE BENITO JUAREZ Y CAMINO A PARAMITA, LOCALIDAD ROSAMORADA	ROSAMORADA, ROSAMORADA	C	31/05/2022	13/08/2022	\$	265,637.99						\$	265,637.99	\$	265,637.99															ML PERSONAS	205.5 90	100%	100%	
2022/MF3-10-024-PR	OP-MUN-10-F3-030/2022 26/09/2022	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA NUEVA DE LA LOCALIDAD DE EL TAMARINDO	ROSAMORADA, TAMARINDO	C	02/11/2022	16/12/2022	\$	533,826.93						\$	533,826.93	\$	533,826.93															ML PERSONAS	188 90	#####	#DIV/0!	
2022/MF3-10-025-PR	OP-MUN-10-F3-036/2022 10/10/2022	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA LOCALIDAD DE PERICOS MUNICIPIO DE ROSAMORADA	ROSAMORADA, PERICOS	C	24/11/2022	08/12/2022	\$	628,045.84						\$	628,045.84	\$	628,045.84															POZO PERSONAS	1 400	100%	100%	
2022/MF3-10-026-PR	OP-MUN-10-F3-038/2022 10/10/2022	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE MUNICIPIO DE ROSAMORADA	ROSAMORADA, SANTA FE	C	24/11/2022			4,028,950.05							4,028,950.05	\$	3,018,863.14															ML PERSONAS	400 90	80%	75%	LA FECHA DE CONCLUSION ES EL 26 DE ENERO DEL 2023
Suma de la Hoja							\$	5,666,338.94						\$	5,666,338.94	\$	4,656,252.03						\$	1,010,086.91												
Acumulado Anterior																																				
Total							\$	5,666,338.94						\$	5,666,338.94	\$	4,656,252.03							\$	1,010,086.91											

L.C. ANA MAURA RODRIGUEZ JIMENEZ
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

H. XLII AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA, NAYARIT

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022

CIERRE DE EJERCICIO 2022

PERIODO DE: 1-ene AL 31-dic DEL 2022

HOJA 3 DE 7

INSTANCIA EJECUTORA: H. XLII AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA, NAYARIT

PROGRAMA: 04) ALCANTARILLADO

Fecha: 16/01/2023

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					SALDOS					METAS PROG.		% AVANCE		OBSERVACIONES						
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		U.M.	CANT.	FIS.	FIN.										
									ESTATAL	RAMO 33			ESTATAL	RAMO 33			ESTATAL	RAMO 33														
2021/MF3-10-001-CP	OP-MUN-10-F3-001/2022 15/04/2022 OP-MUN-10-F3-018/2022 01/08/2022	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO E IGNACIO ZARAGOZA. LOCALIDAD ROSAMORADA	ROSAMORADA, ROSAMORADA	C	31/05/2022	13/08/2022	\$ 325,405.55					\$ 325,405.55	\$ 325,405.55				\$ 325,405.55	\$ -					\$0.00		ML PERSONAS	38.40 36	100%	100%				
2021/MF3-10-006-CP	OP-MUN-10-F3-006/2022 18/04/2022 OP-MUN-10-F3-040/2022 10/10/2022	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAN ESCUTIA, ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CAMINO A PARAMITA, LOCALIDAD ROSAMORADA	ROSAMORADA, ROSAMORADA	C	31/05/2022	13/08/2022	\$ 165,426.61					\$ 165,426.61	\$ 165,426.61				\$ 165,426.61	\$ -					\$ -		ML PERSONAS	51.79 50	100%	100%				
2021/MF3-10-013-CP	OP-MUN-10-F3-013/2022 20/04/2022 OP-MUN-10-F3-031/2022 10/10/2022	PRIMERA ETAPA DE AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA COLONIA SAN MIGUEL EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE	ROSAMORADA, SAN VICENTE	C	01/07/2022	28/10/2022	\$ 6,331,481.33					\$ 6,331,481.33	\$ 6,331,481.33				\$ 6,331,481.33	\$ -					\$ -		ML HOGARES		100%	100%				
2021/MF3-10-016-PR	OP-MUN-10-F3-016/2022 01/07/2022	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE COLONIAS 18 DE MARZO DEL MUNICIPIO DE ROSAMORADA	ROSAMORADA, COLONIAS 18 DE MARZO	C	01/07/2022	20/11/2022	\$ 2,425,084.49					\$ 2,425,084.49	\$ 2,425,084.49				\$ 2,425,084.49	\$ -					\$ -		M2 HOGARES	1024.00 1400	100%	100%				
2021/MF3-10-014-PR	OP-MUN-10-F3-017/2022 01/07/2022	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE CHILAPA MUNICIPIO DE ROSAMORADA	ROSAMORADA, CHILAPA	C	01/07/2022	13/12/2022	\$ 3,398,845.04					\$ 3,398,845.04	\$ 2,313,740.24				\$ 2,313,740.24	\$ 1,085,104.80					\$ 1,085,104.80		M2 HOGARES	11012.00 1400	70%	66%				
Suma de la Hoja							\$12,646,243.02					\$12,646,243.02	\$11,561,138.22				\$11,561,138.22	\$1,085,104.80					\$1,085,104.80									
Acumulado Anterior																																
Total							\$12,646,243.02					\$12,646,243.02	\$11,561,138.22				\$11,561,138.22	\$1,085,104.80							\$1,085,104.80							

L.C. ANA MAURA RODRIGUEZ JIMENEZ
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS



H. XLII AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA, NAYARIT

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
 RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FONDO III FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 ESTADO: 18000 NAYARIT
 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022
 CIERRE DE EJERCICIO 2022

PERIODO DE: 1-ene AL 31-dic DEL 2022

HOJA 4 DE 7


INSTANCIA EJECUTORA: H. XLII AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA, NAYARIT

PROGRAMA: 02) URBANIZACION

15/01/2023

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACION Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDOS						METAS PROG.		% AVANDE		OBSERVACIONES					
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	MPAL	BENEF	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	MPAL	BENEF	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	MPAL	BENEF	U.M.	CANT.	FS.	FN.						
2021/MF3-10-008-CP	OP-MUN-10-F3-008/2022 15/04/2022 OP-MUN-10-F3-041/2022 10/10/2022	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CAMINO A PARAMITA, EN LA LOCALIDAD DE ROSAMORADA	ROSAMORADA, ROSAMORADA	C	31/05/2022	13/08/2022	\$2,188,362.16						\$2,188,362.16					2,188,362.16	\$0.00									M2 PERSONAS	1281.54 90	100%	100%			
2021/MF3-10-003-CP	OP-MUN-10-F3-003/2022 16/04/2022	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE ZARAGOZA E HIDALGO EN LOCALIDAD ROSAMORADA	ROSAMORADA, ROSAMORADA	C	31/05/2022	13/08/2022	\$1,534,215.53						\$1,534,215.53					\$1,534,215.53	\$0.00									M2 PERSONAS	731.95 36	100%	100%			
2021/MF3-10-009-CP	OP-MUN-10-F3-009/2022 15/04/2022 OP-MUN-10-F3-042/2022 10/10/2022	REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CAMINO A PARAMITA, LOCALIDAD ROSAMORADA	ROSAMORADA, ROSAMORADA	C	31/05/2022	13/08/2022	\$665,660.56						\$665,660.56					\$665,660.56	\$0.00									M2 PERSONAS	436.85 90	100%	100%			
2021/MF3-10-004-CP	OP-MUN-10-F3-004/2022 16/04/2022	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, EN LA LOCALIDAD DE ROSAMORADA	ROSAMORADA, ROSAMORADA	C	31/05/2022	13/08/2022	\$505,242.21						\$505,242.21					\$505,242.21	\$0.00									M2 PERSONAS	434.14 36	100%	100%			
2021/MF3-10-010-CP	OP-MUN-10-F3-010/2022 15/04/2022 OP-MUN-10-F3-043/2022 10/10/2022	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE JUAN ESCUTIA, ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CAMINO A PARAMITA EN LA LOCALIDAD DE ROSAMORADA	ROSAMORADA, ROSAMORADA	C	31/05/2022	13/08/2022	\$366,291.08						\$366,291.08					\$366,291.08	\$0.00									PZA PERSONAS	10.00 90	100%	100%			
Suma de la Hoja							\$5,259,771.54						\$5,259,771.54					\$5,259,771.54	\$0.00															
Acumulado Anterior																																		
Total							\$5,259,771.54						\$5,259,771.54						\$5,259,771.54	\$0.00														

L.C. ANA MAURA RODRIGUEZ JIMENEZ
 DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS



H. XLII AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA, NAYARIT

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
 RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FONDO III FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 ESTADO: 18000 NAYARIT
 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022

CIERRE DE EJERCICIO 2022

PERIODO DE: 1-ene AL 31-dic DEL 2022

HOJA 5 DE 7


INSTANCIA EJECUTORA: H. XLII AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA, NAYARIT

PROGRAMA: 02) URBANIZACION

15/01/2023

NO. DE OBRA	NO. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDOS						METAS PROG.		% AVANCE		RESERVACIONE	
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		MPAL	BENEF	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		MPAL	BENEF	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		MPAL	BENEF	U.M.	CANT.	FIS.	FIN.		
									ESTATAL	RAMO 23					ESTATAL	RAMO 33														
2021/MF3-10-005-CP	OP-MUN-10-F3-006/2022 15/04/2022	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE BENITO JUAREZ, ENTRE ZARAGOZA E HIDALGO EN LOCALIDAD ROSAMORADA	ROSAMORADA, ROSAMORADA	C	31/05/2022	13/08/2022	\$ 218,156.64						\$ 218,156.64	\$ 218,156.64										PZA PERSONAS	6.00 36	100%	100%			
2022/MF3-10-015-PR	OP-MUN-10-F3-016/2022 02/05/2022	REHABILITACION DE PUENTE SOBRE CARRETERA A LA LOCALIDAD DE PESCADERO MUNICIPIO DE ROSAMORADA	ROSAMORADA, EL PESCADERO	C	27/07/2022	04/09/2022	\$ 844,057.48						\$ 844,057.48	\$ 844,057.48										PUENTE PERSONAS	1.00 800	100%	100%			
2022/MF3-10-011-CP	OP-MUN-10-F3-011/2022 18/04/2022	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO COLONIA LAS LAJITAS, LOCALIDAD ROSAMORADA, MUNICIPIO DE ROSAMORADA, NAYARIT.	ROSAMORADA, ROSAMORADA	C	07/09/2022	05/11/2022	\$ 2,415,310.15						\$ 2,415,310.15	\$ 1,204,514.35							\$ 1,210,795.80				M2 PERSONAS	696.00 90	100%	50%		
2022/MF3-10-023-PR	OP-MUN-10-F3-029/2022 26/09/2022	REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE PERICOS MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT	ROSAMORADA, PERICOS	C	01/11/2022		\$ 4,060,762.85						\$ 4,060,762.85	\$ 3,563,030.25							\$ 497,732.60				M2 PERSONAS	18000.00 400	90%	88%		
2022/MF3-10-017-CP	OP-MUN-10-F3-032/2022 10/10/2022	AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN BORDO DEL CANAL EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE	ROSAMORADA, SAN VICENTE		05/11/2022	16/12/2022	\$ 631,809.64						\$ 631,809.64	\$ 630,447.61										PZA PERSONAS	10.00 200	100%	100%			
Suma de la Hoja							\$8,170,096.76						\$8,170,096.76	\$6,460,206.33							\$1,708,528.40									
Acumulado Anterior							\$5,259,771.54						\$5,259,771.54	\$5,259,771.54								\$0.00								
Total							\$13,429,868.30						\$13,429,868.30	\$11,719,977.87	\$11,719,977.87								\$1,708,528.40							

L.C. ANA MADRA RODRIGUEZ JIMENEZ
 DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS



H. XLII AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA, NAYARIT

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
 RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FONDO III FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 ESTADO: 18000 NAYARIT
 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022

CIERRE DE EJERCICIO 2022

PERIODO DE: 1-ene AL 31-dic DEL 2022

HOJA 6 DE 7

INSTANCIA EJECUTORA: H. XLII AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA, NAYARIT

PROGRAMA: 02) URBANIZACION

15/01/2023

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					SALDOS					METAS PROG.		% AVANCE		OBSERVACIONES			
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		MPAL	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		MPAL	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		MPAL	BENEF.	U.M.		CANT.	FIS.	FIN.
									ESTATAL	RAMO 23					ESTATAL	RAMO 33					ESTATAL	RAMO 33							
2022/MF3-10-018-CP	OP-MUN-10-F3-033/2022 10/10/2022	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO EN COLONIA OBRERA DE LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE	ROSAMORADA, SAN VICENTE	C	05/11/2022	19/12/2022	\$ 367,321.17					\$ 367,321.17	\$ 365,485.78			\$ 365,485.78	\$ 1,835.39			\$ 1,835.39			PZA PERSONAS	15.00 150	100%	100%			
2022/MF3-10-019-CP	OP-MUN-10-F3-034/2022 10/10/2022	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO DE LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE	ROSAMORADA, SAN VICENTE	C	05/11/2022	16/12/2022	\$ 267,830.89					\$ 267,830.89	\$ 266,160.49			\$ 266,160.49	\$ 1,670.40			\$ 1,670.40			PZA PERSONAS	21.00 200	100%	100%			
2022/MF3-10-027-PR	OP-MUN-10-F3-037/2022 10/10/2022	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA MUNICIPIO DE ROSAMORADA	ROSAMORADA, SAN JUAN BAUTISTA	C	10/12/2022		\$ 2,898,515.30					\$ 2,898,515.30	\$ 1,449,257.65			\$ 1,449,257.65	\$ 1,449,257.65			\$ 1,449,257.65			METROS CUADRADOS PERSONAS	1656.34 80	30%	30%	LA FECHA DE CONCLUSION ES EL 07 DE FEBRERO DEL 2023		
2022/MF3-10-028-PR	OP-MUN-10-F3-038/2022 10/10/2022	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA MUNICIPIO DE ROSAMORADA	ROSAMORADA, SAN JUAN BAUTISTA	C	10/12/2022		\$ 1,178,123.41					\$ 1,178,123.41	\$ 589,061.70			\$ 589,061.70	\$ 589,061.71			\$ 589,061.71			METROS LINEALES PERSONAS	540.35 80	30%	30%	LA FECHA DE CONCLUSION ES EL 07 DE FEBRERO DEL 2023		
Suma de la Hoja							\$4,711,790.77					\$4,711,790.77	\$2,669,965.62			\$2,669,965.62	\$2,041,825.15			\$2,041,825.15									
Acumulado Anterior							\$13,429,868.30					\$13,429,868.30	\$11,719,977.87			\$11,719,977.87	\$1,708,528.40			\$1,708,528.40									
Total							\$18,141,659.07					\$18,141,659.07	\$14,389,943.49			\$14,389,943.49	\$3,750,353.55			\$3,750,353.55									

L.C. ANA MARÍA RODRIGUEZ JIMENEZ
 DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS



H. XLII AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA, NAYARIT
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022

CIERRE DE EJERCICIO 2022

PERIODO DE: 1-ene AL 31-dic DEL 2022

HOJA 7 DE 7

INSTANCIA EJECUTORA: H. XLII AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA, NAYARIT

PROGRAMA: 05) ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES

Fecha: 15/01/2023

No. DE OBRA	No. DE OFICIO APROBACION Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDOS						METAS PROG.		% AVANCE		OBSERVACIONES	
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		MPAL	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		MPAL	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		MPAL	BENEF.	U.M.	CANT.	FIS.	FIN.		
									RAMO 33	RAMO 23					RAMO 33	RAMO 23					RAMO 33	RAMO 23								
2022/MF3-10-020-CP	OP-MUN-10-F3-023/2022 26/09/2022	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA SAN MIGUEL DE LA LOCALIDAD SAN VICENTE	ROSAMORADA, SAN VICENTE	C	31/10/2022	22/12/2022	\$1,096,708.82					\$1,096,708.82			\$ 1,096,241.22					\$467.60					POSTES PERSONAS	10.00 80	100%	100%		
2022/MF3-10-021-PR	OP-MUN-10-F3-024/2022 26/09/2022	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA NUEVO TAMARINDO DE LA LOCALIDAD EL TAMARINDO	ROSAMORADA, EL TAMARINDO	C	31/10/2022	22/12/2022	#####					\$ 1,030,474.69			\$ 1,030,270.17					\$ 204.52					POSTES PERSONAS	5.00 40	0%	0%		
2022/MF3-10-022-PR	OP-MUN-10-F3-025/2022 26/09/2022	MANTENIMIENTO DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO MUNICIPIO DE ROSAMORADA	ROSAMORADA, VICENTE GUERRERO	C	31/10/2022	22/12/2022	#####					\$ 1,705,999.96			\$ 1,558,821.38					\$ 147,177.98					POSTES PERSONAS	15.00 140	0%	0%		
							Suma de la Hoja	\$3,833,182.87				\$3,833,182.87			\$3,685,332.77					\$147,850.10										
							Acumulado Anterior																							
							Total	\$3,833,182.87				\$3,833,182.87			\$3,685,332.77						\$147,850.10									

L.C. ANA MAURICIO RODRIGUEZ JIMENEZ
 DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS