



H. XLII AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA, NAYARIT

AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS

RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

ESTADO: 18000 NAYARIT

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023

CUARTO TRIMESTRE DE EJERCICIO 2023

PERIODO DE: 1-ene AL 31-dic DEL 2023 HOJA 1 DE 5


INSTANCIA EJECUTORA: H. XLII AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA, NAYARIT

PROGRAMA: RESÚMEN

Fecha: 15/01/2024

CLAVE APERTURA PROGRAMÁTICA	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDO						
	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	MPAL	SENEF	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	MPAL	SENEF	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	RAMO 33	MPAL	SENEF	
01) AGUA POTABLE	5,294,256.52				5,294,256.52		5,294,256.52				5,294,256.52		-					-	
04) ALCANTARILLADO	10,028,717.46				10,028,717.46		10,028,717.46				10,028,717.46		-					-	
02) URBANIZACION	30,659,756.81				30,658,756.81		28,056,005.86				28,056,005.86		2,603,750.95					2,603,750.95	
INDIRECTOS	1,412,103.96				1,412,103.96		1,412,103.96				1,412,103.96								
SUMA DE LA HOJA	47,394,834.75				47,394,834.75		44,791,083.80				44,791,083.80		2,603,750.95					2,603,750.96	
SUBTOTAL	47,394,834.75				47,394,834.75		44,791,083.80				44,791,083.80		2,603,750.95					2,603,750.96	
TOTAL	47,394,834.75				47,394,834.75		44,791,083.80				44,791,083.80		2,603,750.95					2,603,750.96	

L.C. ANA MAURA RODRIGUEZ JIMENEZ
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS





H. XLII AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA, NAYARIT

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS

FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

ESTADO: 18000 NAYARIT

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023

CUARTO TRIMESTRE DE EJERCICIO 2023

PERIODO DE: 1-ene AL 31-dic DEL 2023

HOJA 2 DE 5

Fecha: 15/01/2024

INSTANCIA EJECUTORA: H. XLII AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA, NAYARIT

PROGRAMA: 01) AGUA POTABLE

Nº DE OBRA	Nº DE ORIGEN APROBACION Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDOS						METAS PROG.		% AVANCE		OBSERVACIONES						
					INICIO (DIAS)	TERMINO (DIAS)	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTRO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTRO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTRO	D.R.	CART.	FIS.	FIN.										
2023/MF3-10-003- QP	OP-MUN-10-F3- 003/2023 05/03/2023 OP-MUN-10-F3- 014/2023 03/07/2023	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA LAJITAS DE LA LOCALIDAD DE ROSAMORADA NAYARIT	ROSAMORADA, ROSAMORADA	C	27/04/2023	31/08/2023	\$ 662,742.71							\$ 662,742.71	\$ 662,742.71																ML PERSONAS	375.00 67	100%	100%	
2023/MF3-10-010- PR	OP-MUN-10-F3- 610/2023 03/05/2023 OP-MUN-10-F3- 019/2023 03/07/2023	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CORAPAN EN ROSAMORADA NAYARIT	ROSAMORADA, SAN JUAN CORAPAN	C	30/06/2023		\$ 4,631,513.81							\$ 4,631,513.81	\$ 4,631,513.81																ML PERSONAS	2324.00 300	100%	100%	
Suma de la Hoja							\$ 5,294,256.52						\$ 5,294,256.52	\$ 5,294,256.52																					
Acumulado Anterior							\$ 5,294,256.52							\$ 5,294,256.52	\$ 5,294,256.52																				
Total							\$ 5,294,256.52							\$ 5,294,256.52	\$ 5,294,256.52																				



L.C. ANA MAURITIA RODRIGUEZ JIMENEZ
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS



H. XLII AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA, NAYARIT
 AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
 RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FONDO III FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 ESTADO: 18000 NAYARIT
 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023

CUARTO TRIMESTRE DE EJERCICIO 2023

PERIODO DE: 1-ene AL 31-dic DEL 2023

HOJA 3 DE 5

INSTANCIA EJECUTORA: H. XLII AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA, NAYARIT

PROGRAMA: 04) ALCANTARILLADO

Fecha: 15/01/2024

No. DE OBRA	No. DE OPERACION APROBACION Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDOS				METAS PAGO.		% AVANCE		OBSERVACIONES						
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	FEDERAL	ESTATAL	ESTATAL	RAMO 33	BENEF.	MUNICIPAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	ESTATAL	RAMO 33	BENEF.	MUNICIPAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	ESTATAL	RAMO 33	BENEF.	U.F.		CANT.	FIN.	FIN.			
2021/MF3-10-001-CP	OP-MUN-10-F3-001/2023 05/03/2023 OP-MUN-10-F3-012/2023 03/07/2023	SEGUNDA ETAPA DE AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA SAN MIGUEL DE LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE EN ROSAMORADA NAYARIT	ROSAMORADA, SAN VICENTE	C	24/03/2023	21/08/2023	\$ 6,442,864.70						\$ 6,442,864.70	\$ 6,442,864.70				\$ 6,442,864.70	\$ -									ML PERSONAS	1387.10 320	100%	100%		
2021/MF3-10-004-CP	OP-MUN-10-F3-004/2023 06/03/2023 OP-MUN-10-F3-015/2023 03/07/2023	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA LAJITAS DE LA LOCALIDAD DE ROSAMORADA	ROSAMORADA, ROSAMORADA	C	27/04/2023	31/08/2023	\$ 3,585,852.76						\$ 3,585,852.76	\$ 3,585,852.76				\$ 3,585,852.76	\$ -									ML PERSONAS	694.00 194	100%	100%		
Suma de la Hoja							\$10,028,717.46						\$10,028,717.46	\$10,028,717.46				\$10,028,717.46	\$0.00														
Acumulado Anterior																																	
Total							\$10,028,717.46						\$10,028,717.46	\$10,028,717.46				\$10,028,717.46	\$0.00														

L.C. ANA MAURIA RODRIGUEZ JIMENEZ
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS





H. XLII AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA, NAYARIT

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
 RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FONDO III FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 ESTADO: 18000 NAYARIT
 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023

CUARTO TRIMESTRE DE EJERCICIO 2023

PERIODO DE: 1-ene AL 31-dic DEL 2023

HOJA 4 DE 5

INSTANCIA EJECUTORA: H. XLII AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA, NAYARIT

PROGRAMA:

02) URBANIZACION

16/01/2024

NO. DE OBRA	NO. DE OFICIO #PROBACION Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDOS						METAS PROG.		% AVANCE		RESERVACIONES												
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTRO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTRO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTRO	ESTATAL	MUNICIPAL	ESTATAL	MUNICIPAL	ESTATAL	MUNICIPAL	ESTATAL		MUNICIPAL	ESTATAL	MUNICIPAL									
2023MF3-10-002-PR	OP-MUN-10-F3-002/2023 15/04/2022 OP-MUN-10-F3-013/2023 03/07/2023	REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS DE PIMIENTILLO AL EMBARCADERO, EN LA LOCALIDAD DE PIMIENTILLO MUNICIPIO DE ROSAMORADA	ROSAMORADA, PIMINETILLO	C	10/04/2023	08/06/2023	\$5,305,553.54										\$5,305,553.54																				M2 PERSONAS	10263 600	100%	100%	
2023MF3-10-005-CP	OP-MUN-10-F3-005/2023 03/04/2023	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HIDALGO ENTRE SONORA Y YUCATAN Y CALLE YUCATAN ENTRE HIDALGO E IGNACIO ZARAGOZA EN COLONIA LAJITAS, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE AGUA, DRENAJE, GUARNICIONES Y ALUMBRADO, EN LA LOCALIDAD DE ROSAMORADA NAYARIT	ROSAMORADA, ROSAMORADA	C	17/05/2023		\$3,785,188.49										\$3,785,188.49																			M2 PERSONAS	1184.00 60	45%	100%		
2023MF3-10-005-CP	OP-MUN-10-F3-006/2023 03/04/2023	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JALISCO ENTRE HIDALGO Y ABASOLO, CON OBRAS COMPLEMENTARIAS DE AGUA, DRENAJE, ALUMBRADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN COLONIA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE ROSAMORADA	ROSAMORADA, ROSAMORADA	C	17/05/2023		\$4,799,916.35										\$4,799,916.35																			M2 PERSONAS	1130.34 76	30%	100%		
2023MF3-10-008-PR	OP-MUN-10-F3-008/2023 03/04/2023	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE PARAMITAS MUNICIPIO DE ROSAMORADA	ROSAMORADA, ROSAMORADA	C	26/05/2023	24/07/2023	\$2,195,740.93										\$2,195,740.93																				M2 PERSONAS	673.19 900	100%	100%	
Suma de la Hoja							\$16,086,399.31										\$16,086,399.31																								
Acumulado Anterior																																									
Total							\$16,086,399.31											\$16,086,399.31																							



L.C. ANA MAURIT RODRIGUEZ JIMENEZ
 DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 ROSAMORADA NAYARIT
 2021 - 2024
 OBRAS PUBLICAS



H. XLII AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA, NAYARIT

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023

CUARTO TRIMESTRE DE EJERCICIO 2023

PERIODO DE: 1-ene AL 31-dic DEL 2023

HOJA 5 DE 6

INSTANCIA EJECUTORA: H. XLII AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA, NAYARIT

PROGRAMA: 02) URBANIZACION

16/01/2024

NO. DE OBRA	NO. DE OPRIS APROBACION Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. SUBC.	FECHAS		INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						SALDOS						METAS PROG.				% AVANCE		OBSERVACIONES							
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	ESTATAL	MUNICIPAL	REINF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	ESTATAL	MUNICIPAL	REINF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	REINF.	U.M.	CANT.	POR.	FIN.									
2021MF3-10-009-PR	OP-MUN-10-F3-009/2023 15/04/2022	REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE PERICOS EN EL MUNICIPIO DE ROSAMORADA	ROSAMORADA, PERICOS	C		28/06/2023		\$	5,292,297.53						\$	5,292,297.53		\$	5,292,297.53		\$	-										M2 PERSONAS	31,000.00 400	50%	100%			
2021MF3-10-011-PR	OP-MUN-10-F3-011/2023 03/07/2022	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE PARAMITA MUNICIPIO DE ROSAMORADA	ROSAMORADA, PARAMITAS	C		27/07/2023	15/09/2023	\$	403,980.31						\$	403,980.31		\$	403,980.31		\$	-										M2 PERSONAS	673.19 300	100%	100%			
2021MF3-10-012-PR	OP-MUN-10-F3-012/2023 03/07/2022	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLE NIÑOS HEROES, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE AGUA POTABLE, ALUMBRADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA LOCALIDAD DE CHILAPA MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT	ROSAMORADA, CHILAPA	C		27/07/2023	22/11/2023	\$	4,786,920.69						\$	4,786,920.69		\$	4,786,920.69		\$	-										M2 PERSONAS	1,928.50 300	100%	100%			
2021MF3-10-013-PR	OP-MUN-10-F3-020/2023 03/07/2022	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO DEL NARANJO MUNICIPIO DE ROSAMORADA	ROSAMORADA, SAN DIEGO DEL NARANJO	C		27/11/2023		\$	2,972,816.02						\$	2,972,816.02		\$	1,486,408.02		\$	1,486,408.00										M2 PERSONAS		0%	50%			
2021MF3-10-014-PR	OP-MUN-10-F3-021/2023 03/07/2022	REHABILITACION DEL TECHUMBRE DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE PESCADERO MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT	ROSAMORADA, SAN DIEGO DEL NARANJO	C		15/12/2023		\$	1,117,342.95						\$	1,117,342.95		\$			\$	1,117,342.95										M2 PERSONAS		0%	0%			
Suma de la Hoja								\$	14,573,357.50						\$	14,573,357.50		\$	11,969,606.55		\$	2,603,750.95																
Acumulado Anterior								\$	16,086,399.31						\$	16,086,399.31		\$	16,086,399.31		\$	0.00		\$	0.00													
Total								\$	30,659,756.81						\$	30,659,756.81		\$	28,056,005.86		\$	28,056,005.86		\$	2,603,750.95													

L.C. ANA MAIRA RODRIGUEZ JIMENEZ

DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

ROSAMORADA NAYARIT
2021 - 2024
OBRAS PÚBLICAS



H. XLII AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA, NAYARIT
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023

CUARTO TRIMESTRE DE EJERCICIO 2023

PERIODO DE: 1-ene AL 31-dic DEL 2023


HOJA 6 DE 5

INSTANCIA EJECUTORA: **H. XLII AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA, NAYARIT**

PROGRAMA: **INDIRECTOS**

Fecha: **15/01/2024**

No. DE OBRAS	No. DE OFICIO APROBACION Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC	FECHAS		INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					SALDOS					METAS PROG.		% AVANCE		RESERVACIONES				
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	ESTATAL		FEDERAL	ESTATAL		MPAL	BENEF.	TOTAL	ESTATAL		FEDERAL	TOTAL	CANT.	FIS.	FIN.								
								RAMO 33	MPAL		RAMO 33	MPAL				RAMO 33	MPAL													
2023/MF3-10-008-PR	OP-MUN-10-F3-007/2023 26/09/2022	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO DE INGENIERIA PARA CAMINO TIPO D RAMAL DE LA LOCALIDAD DE LA BOQUITA A ENTRONQUE CARRETERA COLONIAS 18 DE MARZO A LA LOCALIDAD DE PERICOS, EN EL MUNICIPIO DE ROSAMORADA, NAYARIT	ROSAMORADA, SAN VICENTE	C	31/10/2022	22/12/2022	\$1,412,103.96			\$1,412,103.96		\$ 1,412,103.96			\$1,412,103.96				\$0.00			\$0.00			PROYECTOS PERSONAS	1.00 500	100%	100%		
Suma de la Hoja							\$1,412,103.96			\$1,412,103.96		\$ 1,412,103.96			\$1,412,103.96				\$0.00			\$0.00								
Acumulado Anterior																														
Total							\$1,412,103.96			\$1,412,103.96		\$ 1,412,103.96			\$1,412,103.96					\$0.00			\$0.00							



L.C. ANA MAÍRA RODRIGUEZ JIMENEZ
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
2021 - 2024
OBRAS PÚBLICAS