



H. XLII AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA, NAYARIT

AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
FONDO III, FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO: 16000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023

TERCER TRIMESTRE DE EJERCICIO 2023

PERIODO I.E. 1-ene AL 30-sep DEL 2023 HOJA 1 DE 5

INSTANCIA EJECUTORA: H. XLII AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA, NAYARIT


PROGRAMA: RESÚMEN

Fecha: 16/10/2023

CLAVE / PERTURBA PROGRAMÁTICA	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					SALDO				
	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTRO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTRO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	OTRO
01) AGUA POTABLE	5,294,256.52					5,294,256.52					5,294,256.52				
04) ALCANTARILLADO	10,028,717.46					10,028,717.46					10,028,717.46				
02) URBANIZACION	24,607,286.13					19,32,057.91					5,475,223.22				5,475,228.23
SUMA DE LA HOJA	39,930,260.11					39,930,260.11					34,455,011.89				5,475,228.23
SUBTOTAL	39,930,260.11					39,930,260.11					34,455,011.89				5,475,228.23
TOTAL	39,930,260.11					39,930,260.11					34,455,011.89				5,475,228.23

L.C. ANA MAURIA RODRIGUEZ JIMENEZ
 DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
ROSAMORADA
NAYARIT
2021 - 2024
OBRAS
PUBLICAS



H. XLII AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA, NAYARIT

AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
PONDO III FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023

TERCER TRIMESTRE DE EJERCICIO 2023

PERIODO DE: 1-ene AL 31-sep DEL 2023


HOJA 4 DE 8

INSTANCIA EJECUTORA: H. XLI AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA, NAYARIT


PROGRAMA: 02) URBANIZACION

15/10/2023

Table with columns for obra details, investment breakdown, and progress. Includes rows for road rehabilitation and drainage projects, and a summary table at the bottom.



ROSAMORADA NAYARIT
L.C. ANA MARIA RODRIGUEZ JIMENEZ 2024
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
OBRA PUBLICAS



H. XLII AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA, NAYARIT
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: 8000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023

TERCER TRIMESTRE DE EJERCICIO 2023

PERIODO DE: 1-ene AL 30-sep DEL 2023


HOJA 6 DE 6

INSTANCIA EJECUTORA: H. XLII AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA, NAYARIT

PROGRAMA: 02) URBANIZACION

15/10/2023

NÚM. CUENTA	NÚM. OFICIO	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO	CLASIFICACION	FECHA	INGRESOS APORTADOS					INVERSION EJERCIDA					SALDOS					META - PROG.		% AVANCE				
						ESTADO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL	ESTADO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL	ESTADO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL	ESTADO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL	FIS	FIN
2021/MF3-10-008-PR	OP-M/JN-10-F3-001/2023 15/14/2022	REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE PERICO EN EL MUNICIPIO DE ROSAMORADA, NAYARIT	ROSAMORADA	C	28/08/2023		\$ 4,873,051.97				\$ 4,873,051.97		\$ 1,317,214.78		\$ 4,311,214.79		\$ 555,837.18		\$ 555,837.18			M2 PERSONAS	31,000.00 400	86%	6/5%		
2021/MF3-10-011-PR	OP-M/JN-10-F3-011/2023 03/17/2022	REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE PERICO EN EL MUNICIPIO DE ROSAMORADA, NAYARIT	ROSAMORADA	C	27/07/2023		\$ 403,980.31				\$ 403,980.31		\$ 403,980.31		\$ 403,980.31		\$ -		\$ -			M2 PERSONAS	673.11 300	100%	100%		
2021/MF3-10-012-PR	OP-M/JN-10-F3-012/2023 03/17/2022	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ACOSTADO EN CONCRETO EN CALLE NIÑOS HEROES, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE AGUA POTABLE, ALUMBRADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA LOCALIDAD DE CHILAPA MUNICIPIO DE ROSAMORADA, NAYARIT	ROSAMORADA	C	27/07/2023		\$ 4,800,453.74				\$ 4,800,453.74		\$ 2,381,480.34		\$ 2,381,480.34		\$ 2,408,993.40		\$ 2,408,993.40			M2 PERSONAS	1,828.00 300	80%	5/5%		
Suma de la Hoja						\$10,077,486.02					\$10,077,486.02		\$7,114,655.44		\$7,114,655.44		\$2,962,830.58		\$2,962,830.58								
Acumulación Anterior:						\$14,529,800.11					\$14,529,800.11		\$12,017,402.47		\$12,017,402.47		\$2,512,397.64		\$2,512,397.64								
Total:						\$24,607,286.13					\$24,607,286.13		\$19,132,057.91		\$19,132,057.91		\$5,474,928.22		\$5,474,928.22								



ROSAMORADA
NAYARIT
2021 - 2024
 L.C. ANA MAURA FLORES JIMENEZ
 DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
OBRAS PÚBLICAS