



H. XLII AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA, NAYARIT
 AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
 RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 ESTADO: 18000 NAYARIT
 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024

SEGUNDO TRIMESTRE EJERCICIO 2024


PERIODO DE: 1-ene AL 30-jun DEL 2024 HOJA 1 DE 3

INSTANCIA EJECUTORA: H. XLII AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA, NAYARIT

PROGRAMA RESÚMEN

Fecha: 15/07/2024

CLAVE APERTURA PROGRAMÁTICA	INVERSIÓN APROBADA						INVERSIÓN EJERCIDA						SALDO					
	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	DE BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	DE BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	DE BENEF.			
02) URBANIZACION	27,659,526.37			27,669,526.37		18,201,938.37			18,201,938.37		9,667,588.00				9,667,588.00			
INDIRECTOS	750,072.96			760,072.96		750,036.10			759,036.10		1,036.86				1,065.86			
SUMA DE LA HOJA	28,409,599.33			28,429,599.33		18,951,974.47			18,960,974.47		9,668,624.86				9,669,624.87			
SUBTOTAL	28,409,599.33			28,429,599.33		18,951,974.47			18,960,974.47		9,668,624.86				9,669,624.87			
TOTAL	28,409,599.33			28,429,599.33		18,951,974.47			18,960,974.47		9,668,624.86				9,669,624.87			


 L.C. ANA MARÍA RODRÍGUEZ JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS



H. XLII AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA, NAYARIT
AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024

SEGUNDO TRIMESTRE EJERCICIO 2024

PERIODO DE: 1-ene AL 30-jun DEL 2024

HOJA 5 DE 3

INSTANCIA EJECUTORA: H. XLII AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA, NAYARIT

PROGRAMA: 02) URBANIZACIÓN

15/07/2024

N.º DE OBRA	FECHA DE ORIGEN / PROYECTACIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	CATEGORÍA	FECHA DE INICIO (DÍA/MES)	FECHA DE TÉRMINO (DÍA/MES)	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					SALDOS					METAS PROG.				% AVANCE				
							TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		MUNICIPAL	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		MUNICIPAL	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		MUNICIPAL	BENEF.	U.M.	CANT.	FIS.	FIN.		
									ESTATAL	RAMO 33					ESTATAL	RAMO 33					ESTATAL	RAMO 33								
2024/N/F3-10-008-P/R	OP-MUN-10-F3-008/2024 (11/03/2024)	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA DE BEIS BOLA DE LA LOCALIDAD DE PIMIENTILLO EN EL MUNICIPIO DE ROSAMORADA	ROSAMORADA, PIMIENTILLO	C	18/15/2024		\$ 2,453,207.73				\$ 2,453,207.73		\$ 1,387,790.23			\$ 1,387,790.23		\$ 1,095,417.50			\$ 1,095,417.50			M2 PERSONAS	11,310.00	310	100%	57%		
2024/N/F3-10-009-P/R	OP-MUN-10-F3-009/2024 (11/03/2024)	REHABILITACION DE TECHUMBRE EN CAMPO DE BEIS BOLA DE LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT	ROSAMORADA, VICENTE GUERRERO	C	18/15/2024		\$ 1,349,821.49				\$ 1,349,821.49		\$ 848,558.35			\$ 848,558.35		\$ 501,264.14			\$ 501,264.14			M2 PERSONAS	32,144.310	310	15%	63%		
2024/N/F3-10-007-P/R	OP-MUN-10-F3-007/2024 (11/03/2024)	REHABILITACION DE CAMINO QUE CONDUCE DE SAN JUAN BAUTISTA A LA LOCALIDAD DE ROSARITO MUNICIPIO DE ROSAMORADA	ROSAMORADA, ROSARITO	C	15/15/2024		\$ 4,659,681.47				\$ 4,659,681.47		\$ 2,325,780.00			\$ 2,325,780.00		\$ 2,343,908.47			\$ 2,343,908.47			KM PERSONAS	15.00	281.00	15%	50%		
2024/N/F3-10-010-C/B	OP-MUN-10-F3-010/2024 (11/03/2024)	CONSTRUCCION CONCRETO HIDRANTILLO EN CALLE GABRIEL LEYVA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE EMANIPACION EN COLONIA OBRERA DE LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE	ROSAMORADA, SAN VICENTE	C	17/15/2024		\$ 6,328,801.63				\$ 6,328,801.63		\$ 3,302,881.06			\$ 3,302,881.06		\$ 3,025,919.57			\$ 3,025,919.57			M2 PERSONAS	2581.4	300	100%	50%		
2024/N/F3-10-011-C/B	OP-MUN-10-F3-011/2024 (11/03/2024)	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA OBRERA DE LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE MUNICIPIO DE ROSAMORADA	ROSAMORADA, SAN VICENTE	C	17/15/2024		\$ 593,511.91				\$ 593,511.91		\$ 250,276.44			\$ 250,276.44		\$ 343,241.47			\$ 343,241.47			PZA PERSONAS	12.00	301.00	100%	50%		
Suma de la Hoja							\$15,395,031.23				\$15,395,031.23		\$8,115,288.08			\$8,115,288.08		\$7,279,751.15			\$7,279,751.15									
Acumulado Anterior							\$12,474,487.14				\$12,474,487.14		\$10,086,680.29			\$10,086,680.29		\$2,387,806.95			\$2,387,806.95									
Total							\$27,869,521.37				\$27,869,521.37		\$18,201,968.37			\$18,201,968.37		\$9,667,558.00			\$9,667,558.00									

L.C. ANA MARÍA RODRIGUEZ JIMÉNEZ
 DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS



H. XLII AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA, NAYARIT

AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
 RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FONDO III FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 ESTADO: 18000 NAYARIT
 EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024

SEGUNDO TRIMESTRE EJERCICIO 2024

PERIODO DE: 1-ene AL 30-jun DEL 2024

HOJA 5 DE 3

INSTANCIA EJECUTORA: H. XLII AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA, NAYARIT

PROGRAMA: 02) URBANIZACION

15/07/2024

N.º DE OBRA	P.º DE OFICIO PROYECCIÓN Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC.	FECHAS		INVERSIÓN PROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					SALDOS				METAS PROG.		% AVANC.							
					RECIBO (DINERO)	TERMINO (DINERO)	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		MPAL	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		M. MIL.	BENEF.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		URB.	CP. NT.	FIS.	FIN.				
2024/N/F3-10-008-P/R	OP. MUN-10-F3-008/2024 (11/03/2024)	REHABILITACION DE UNIDAD DEPOSITIVA DE BEIS BOL. DE LA LOCALIDAD DE PIMENTILLO EN EL MUNICIPIO DE ROSAMORADA	ROSAMORADA, PIMENTILLO	C	18/15/2024		\$ 2,453,207.73					\$ 2,453,207.73		\$ 1,387,790.23		\$ 1,387,790.23		\$ 1,065,417.50		\$ 1,065,417.50					M2 PERSONAS	11,310.00 310	100%	57%		
2024/N/F3-10-009-P/R	OP. MUN-10-F3-009/2024 (11/03/2024)	REHABILITACION DE TECHUMBRE EN C/MP. DE BEIS BOL. DE LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO MUNICIPIO DE ROSAMORADA NAYARIT	ROSAMORADA, VICENTE GUERRERO	C	18/15/2024		\$ 1,349,822.49					\$ 1,349,822.49		\$ 848,558.35		\$ 848,558.35		\$ 501,264.14		\$ 501,264.14					M2 PERSONAS	32,144.310	105%	63%		
2024/N/F3-10-007-P/R	OP. MUN-10-F3-007/2024 (11/03/2024)	REHABILITACION DE CAMINO QUE CONDUCE DE SAN JUAN BAUTISTA A LA LOCALIDAD DE ROSARITO MUNICIPIO DE ROSAMORADA	ROSAMORADA, ROSARITO	C	19/15/2024		\$ 4,659,688.47					\$ 4,659,688.47		\$ 2,325,780.00		\$ 2,325,780.00		\$ 2,343,908.47		\$ 2,343,908.47					KM PERSONAS	15.00 281.00	15%	50%		
2024/N/F3-10-010-C/B	OP. MUN-10-F3-010/2024 (11/03/2024)	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GABRIEL LEYVA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE EMANIPACION EN COLONIA OBRERA DE LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE	ROSAMORADA, SAN VICENTE	C	17/15/2024		\$ 6,328,801.63					\$ 6,328,801.63		\$ 3,302,881.06		\$ 3,302,881.06		\$ 3,025,919.57		\$ 3,025,919.57					M2 PERSONAS	1581.4 300	100%	50%		
2024/N/F3-10-011-C/B	OP. MUN-10-F3-011/2024 (11/03/2024)	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA OBRERA DE LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE MUNICIPIO DE ROSAMORADA	ROSAMORADA, SAN VICENTE	C	17/15/2024		\$ 593,511.91					\$ 593,511.91		\$ 250,276.44		\$ 250,276.44		\$ 343,241.47		\$ 343,241.47					PZA PERSONAS	12.00 301.00	100%	50%		
Suma de la Hoja							\$15,395,031.23				\$15,395,031.23		\$8,115,288.08		\$8,115,288.08		\$7,279,751.15		\$7,279,751.15											
Acumulado Anterior							\$12,474,487.14				\$12,474,487.14		\$10,086,680.29		\$10,086,680.29		\$2,387,806.85		\$2,387,806.85		\$2,387,806.85									
Total							\$27,869,528.37				\$27,869,528.37		\$18,201,968.37		\$18,201,968.37		\$9,667,558.00		\$9,667,558.00		\$9,667,558.00									

L.C. ANA MAURICIO RODRIGUEZ JIMENEZ
 DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS



H. XLII AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA, NAYARIT
AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
ESTADO: 18000 NAYARIT
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2024

SEGUNDO TRIMESTRE EJERCICIO 2024

PERIODO DE: 1-ene AL 30-jun DEL 2024


HOJA 3 DE 3

INSTANCIA EJECUTORA: H. XLII AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA, NAYARIT

PROGRAMA: INDIRECTOS

Fecha: 15/07/2024

No. LE OBRAS	No. DE OFICIO APROBACION Y FECHA	NOMBRE DEL PROYECTO	MUNICIPIO LOCALIDAD	MOD. EJEC	FECHAS		INVERSION APROBADA				INVERSION EJERCIDA						SALDOS				METAS PROG.		% AVANCE		OBSERVACIONES			
					INICIO (D/M/A)	TERMINO (D/M/A)	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		TOTAL	EDERA	ESTATAL		U.M.	CANT.	FIS.	FIN.						
									RAMO 33	RAMO 23			RAMO 33	RAMO 23			RAMO 33	RAMO 23										
2024/MF-10-006-PR	OP-MU-10-F3-006.2024 01/07/2024	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO DE AMPLIACION DE CAMINO ROSARITO AL EMBALSE MESA DE LOS HUICHOS, ES TRAMO PARA AMPLIAR KM 1 MAS 900 AL KM 4 MAS 900	ROSAMORADA, ROSARITO	C	26/07/2024	06/06/2024	\$ 710,072.96			\$ 760,072.96		\$ 759,006.10			\$ 759,006.10		\$ 1,065.86		\$ 1,065.86			PROYECTO	1.00	100%	100%			
Suma de la Hoja							\$ 710,072.96			\$ 760,072.96		\$ 759,006.10			\$ 759,006.10		\$ 1,065.86		\$ 1,065.86									
Acumulado Anterior																												
Total							\$ 710,072.96			\$ 760,072.96		\$ 759,006.10			\$ 759,006.10		\$ 1,065.86		\$ 1,065.86									


C. ANA MAURA RODRIGUEZ JIMENEZ
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS



H. XLII AYUNTAMIENTO DE ROSAMORADA, NAYARIT.

FORMATO DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2024, DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2024.

DESTINO DE LAS APORTACIONES:	MONTO PAGADO:
Servicios Personales	\$ 1'806,395.53
Materiales y Suministros	653,124.05
Servicios Generales	756,379.01
Transferencias y Asignaciones	25,000.00
Bienes y Muebles	3,958.80
Intereses de la Deuda	97,934.20

AYUNTAMIENTO DE
ROSAMORADA

2021 - 2024